

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JUNHO/25 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO  Nº DO CONTRATO		EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MAIO/25 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	TEM OBJETO DO CONTRATO Nº DO CONTRATO		EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ					

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: ABRIL/25 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO		PROCESSO				
ITEM		CONTRATO	CONTRATADA		INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)					
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MARÇO/25 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO TÉRMINO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO			
NÃO HÁ			NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ			



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: FEVEREIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)			CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JANEIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO												
	ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO EMPRESA CONTRATAD		FISCAL (Serviço)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO			
				CONTRATADA	(Selviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)					
	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ			

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: DEZEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO EMPR CONTRATO CONTRA	EMPRESA	FISCAL (Samina)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
			CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)						
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

#### DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	Mês de Referência: NOVEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	CONTRATO	CONTRATADA		INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	, ( , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	HÁ NÃO HÁ		NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: OUTUBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO		EMPRESA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
			CONTRATADA	(Sei viço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)						
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: SETEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO EMPRE CONTRATO CONTRAT	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
			CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)						
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: AGOSTO/24 - FISCAL DO CONTRATO



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO EMPRESA FISCAL (Serviço)		PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO	
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ NÃO HÁ		NÃO HÁ	NÃO HÁ

#### DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JULHO/24 - FISCAL DO CONTRATO

		IVIES	ue Referencia. 30	L110/24 - 1/15C						
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de	PROCESSO	
	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	EXEC)	TROCESSO	
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	100%	NÃO HÁ	

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JUNHO/24 - FISCAL DO CONTRATO



TTENA	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de	PROCESSO
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	EXEC)	I ROCESSO
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	100%	NÃO HÁ

			DOS GERAIS DE s de Referência: M						
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	98%	NÃO HÁ



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme				
especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.				

#### DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: ABRIL/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de	PROCESSO
I I ISIV.	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	EXEC)	TROCESSO
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	90%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MARÇO/24 - FISCAL DO CONTRATO



ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de	PROCESSO
I I ISIVI	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	EXEC)	
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	85%	NÃO HÁ

			DOS GERAIS DE Referência: FEVI						
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	80%	NÃO HÁ



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº				
051/2023.				

#### DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JANEIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de	PROCESSO
	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	EXEC)	FROCESSO
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	0%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: DEZEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: NOVEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)		EXECUÇÃO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
					INÍCIO	TÉRMINO							
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: OUTUBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO												
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO  INÍCIO TÉRMINO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ				

#### DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	Mês de Referência: SETEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO													
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO					
		CONTRATO	ATO CONTRATADA (Serv		INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)							
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ					

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: AGOSTO/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JULHO/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
		001111110	CONTRAINDA	(30111,130)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial (Aditivos)				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JUNHO/23 - FISCAL DO CONTRATO



ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO		EMPRESA	FISCAL (Sawiga)	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
		CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)				
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO									
I	TEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO	



		CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço) PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO TÉRMINO			CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO										
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO											
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO			



NÃO HÁ	NÃO HÁ									
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO											
П	TEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO		
	ÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ		

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO											
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO			
HEN	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EAEC)	FROCESSO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ			



Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

1	ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
	1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	100% CONCLUÍDA	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
	2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	100% CONCLUÍDA	29762/2019-0

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	Mes de Referenc	ia: AGOST	)/22 - FISCAL DU	CUNTRATU	– DAL – AC	OKDO DE (	JUUPEKAÇAU I	ECNICA 01/2010	
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					men				
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	99% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0	
---	--	------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	-----	--------------	--

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ivies de iterei en	22 Tiberte Do	CONTRACTO	DIL REGIDO DE COOTEMIÇÃO TECNICA (1/2010					
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	98% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça — Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
------	--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	----------	---------------------	----------------------------------	----------------------	----------



#### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	97% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	96% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça — Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	R\$ 5.071.961,94	95%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016



### Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	army at a constant	DD 0 65660
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	95% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	Mes de Referen	ua. MANÇU	7/22 - FISCAL DO	CONTRATO-	- DAL - AC	OKDO DE C	OOI EKAÇAO I	ECNICA 01/2010	
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	N° DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE	EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
		CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	94% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0



Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

# DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	93% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0

## DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

		ivies de itelei ene.	im. Officellia	o, 22 I i se i i i b	CONTINUE	DILL IIC	ONDODE		ECT (12/101/2010	
IT	EM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE INÍCIO	EXECUÇÃO TÉRMINO	CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
	1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	92% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019



2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça — Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0	
---	--	------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	-----	--------------	--