



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS									
Mês de Referência: DEZEMBRO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS									
Mês de Referência: NOVEMBRO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS									
Mês de Referência: OUTUBRO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS									
Mês de Referência: SETEMBRO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JULHO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: JUNHO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: MAIO/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Mês de Referência: ABRIL/25 - FISCAL DO CONTRATO									
ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MARÇO/25 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: FEVEREIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JANEIRO/25 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

Mês de Referência: DEZEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: NOVEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: OUTUBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: SETEMBRO/24 - FISCAL DO CONTRATO



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: AGOSTO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JULHO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	100%	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JUNHO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	RS279.320,73	100%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MAIO/24 - FISCAL DO CONTRATO



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	98%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: ABRIL/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	90%	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MARÇO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	RS279.320,73	85%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

Mês de Referência: FEVEREIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	80%	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JANEIRO/24 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	execução de serviços comuns de engenharia, contemplando o assentamento de revestimento cerâmico, a montagem de bicicletário, a montagem de guarda corpo, o	067/2023	RANDAL ENGENHARIA LTDA	EDWIN MENDES ROLIM	06/12/2023	06/06/2024	R\$279.320,73	0%	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

	posicionamento de cabos de segurança, a substituição de forros e o assentamento de portas, visando atender demandas do Ministério Público do Ceará, conforme especificações discriminadas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 051/2023.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: DEZEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: NOVEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: OUTUBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: SETEMBRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: AGOSTO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JULHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JUNHO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MAIO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: ABRIL/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: MARÇO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: FEVEREIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: JANEIRO/23 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: DEZEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
Mês de Referência: NOVEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO	EMPRESA	FISCAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	CONTRATADO	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
------	--------------------	-------	---------	--------	-------------------	------------	----------------------	----------



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

		CONTRATO	CONTRATADA	(Serviço)	INÍCIO	TÉRMINO	(Inicial+Aditivos)		
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Mês de Referência: OUTUBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ	NÃO HÁ

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: SETEMBRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	100% CONCLUÍDA	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	100% CONCLUÍDA	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: AGOSTO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	99% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	98%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JULHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 12/09/2022	R\$4.725.641,41	98% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	97%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JUNHO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	97% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 03/10/2022	R\$ 4.455.540,88	96%	29762/2019-0
---	--	------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	-----	--------------

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: MAIO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	96% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 04/07/2022	R\$ 5.071.961,94	95%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: ABRIL/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	95% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	94%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: MARÇO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 16/08/2022	R\$4.725.641,41	94% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 11/05/2022	R\$ 5.071.961,94	93%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

Mês de Referência: FEVEREIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	93% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	92%	29762/2019-0

DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES

Mês de Referência: JANEIRO/22 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

ITEM	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FISCAL (Serviço)	PRAZO DE EXECUÇÃO		CONTRATADO (Inicial+Aditivos)	SITUAÇÃO (% de EXEC)	PROCESSO
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú	089/2019 prorrogado	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	15/01/2020	Prorrogado para 18/04/2022	R\$4.725.641,41	92% SERVIÇO REINICIADO EM 15/09/20 EM FUNÇÃO DA COVID19	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019



MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gerência de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - GeAEM

2	Instalações da nova sede da Procuradoria Geral de Justiça – Fortaleza/CE	030/2020 prorrogado	CONSÓRCIO CCS/JMV	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16	Ordem serviço 20/01/21	Prorrogado para 10/03/2022	R\$ 5.071.961,94	91%	29762/2019-0
---	--	------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	-----	--------------